



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

SETTORE III - TECNICO

Determina del Responsabile di Settore N. 136 del 01/04/2020

PROPOSTA N. 441 del 25/03/2020

OGGETTO: Lavori di installazione di impianti fotovoltaici presso gli immobili destinati a scuole dell'infanzia in località Marina, Madonna della Pace, e Fonte Umato. Approvazione conto finale, c.r.e. e liquidazione rata di saldo alla Elettroidraulica Silvi s

Premesso che:

- con decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 recante "misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" pubblicato nella G.U.R.I. n. 100 del 30/04/2019 e in vigore dal 01/05/2019 è stata assegnata la somma di € 90.000,00 al Comune di Città Sant'Angelo;
- con deliberazione di G.M. n. 113 del 24/05/2019 l'Amministrazione Comunale ha individuato gli interventi da realizzare con le somme concesse, in particolare per "installazione di impianti fotovoltaici presso gli immobili destinati a scuole dell'infanzia in località Marina, Madonna della Pace, e Fonte Umato (plesso vecchio)";
- con deliberazione di G.M. n. 169 del 05/09/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto per complessivi € 90.000,00 di cui € 67.801,36 per lavori;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 517 del 26/09/2019, i lavori di che trattasi venivano affidati alla ditta Elettroidraulica Silvi srl con sede in Silvi (TE) alla via Statale Nord n. 8/b, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'importo di euro 41.941,41 a cui si aggiungono € 8.838,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 50.779,98;
- in data 16/12/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto repertorio n. 2359;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 59 del 07/20/2020 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva che ha elevato l'importo contrattuale ad euro 52.286,07;

Atteso che:

- in data 16/12/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto repertorio n. 2359;
- in data 12/02/2020 è stato stipulato l'atto di sottomissione repertorio n. 228;
- l'avvio dei lavori avvenuto in data 08/10/2019 come evincibile dal relativo verbale di inizio dei lavori
- con determinazione dirigenziale n. 400 del 11/07/2019 è stato affidato all'ing. Marco Pennarossa l'incarico di direzione lavori delle opere in oggetto;

Visto che il Direttore dei Lavori, ing. Marco Pennarossa, ha presentato, con nota acquisita agli atti al protocollo n. 7176 del 20/03/2020, tutta la documentazione relativa alla Contabilità Finale ed al certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'Ufficio;

Visto che i sopra citati direttori dei lavori, hanno presentato la documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione, da cui risulta che:

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di € 52.286,07;

- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 52.286,07, pari al residuo credito a saldo dell'impresa appaltatrice, oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;

Atteso che, per quanto sopra espresso, il credito della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in parola ammonta a € 52.286,07, oltre IVA;

Vista la fattura n. 25 del 18/03/2020, acquisita agli atti al protocollo n. 7363 del 24/03/2020 di importo pari ad € 52.286,07, oltre IVA 10% (€ 5.228,61), per complessivi € 57.514,68, emessa dalla Elettroidraulica Silvi srl, a saldo per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Vista la polizza n. 2285185 emessa il 23/03/2020 dalla Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A., a garanzia della rata di saldo da liquidare alla ditta appaltatrice;

Considerata la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) della ditta Elettroidraulica Silvi srl che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza ed emesso con esito positivo con protocollo INAIL 20514980 valido fino al 20/06/2020, agli atti;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'assestamento del quadro economico finale dell'opera come segue:

Lavori		
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 43.302,93	
Oneri per la sicurezza	€ 8.983,14	
Sommano lavori		€ 52.286,07
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
SPESE TECNICHE CNPAIA COMPRESO	€ 9.360,00	
IVA su spese tecniche 22%	€ 2.059,20	
ANAC	€ 30,00	
Incentivo funzioni tecniche	€ 782,05	
Lavori sostituzione caldaia IVA compresa	€ 7.938,70	
Oneri allacciamento	€ 488,00	
Economie di gara	€ 11.827,37	
Iva del 10,0% su lavori	€ 5.228,61	
Sommano		<u>€ 37.713,93</u>
TOTALE PROGETTO		€ 90.000,00

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di approvare la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "installazione di impianti fotovoltaici presso gli immobili destinati a scuole dell'infanzia in località Marina, Madonna della Pace, e Fonte Umano (plesso vecchio)", eseguiti dall'impresa Elettroidraulica Silvi srl con sede in via Statale Nord 8/b – Silvi (TE), ammontanti a complessive € 52.286,07 al netto del ribasso d'asta del 28,868%;
2. di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al Certificato di Regolare Esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 52.286,07, oltre all'I.V.A.;
3. di dare atto che la somma residua a debito dell'impresa, come sopra determinata, di € 52.286,07 più IVA al 10% per un totale di € 57.514,68 è già stata impegnata con la determina n. 58 del 07/20/2020 e precisamente:

Capitolo	10582	Descrizione	lavori di installazione di impianti fotovoltaici presso gli immobili destinati a scuole dell'infanzia in località Marina, Madonna della Pace, e Fonte Umano		
Articolo	0				
SIOPE		CIG	8040984DE6	CUP	J42G19000120001
Creditore	Elettroidraulica Silvi srl – via Statale Nord n. 8/b – Silvi (TE), C.F. – P. IVA 01906340672				
Rif. Pren.	Det. N. 58				
Rif. Imp.	del 07/02/20	Importo €	57.514,68		
Causale	Rata di saldo lavori				

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di dare atto che le somme residue disponibili sul capitolo 10582 art. 0, come indicate nel quadro economico in premessa, restano a disposizione per successive liquidazioni;

8. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
11. di assestare il quadro economico finale dell'opera così come articolato in premessa;
12. di disporre che:
 - a) vengano allegati alla presente la contabilità finale (allegato 1) e il certificato di regolare esecuzione (Allegato 2);
 - b) venga conservata presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento la restante documentazione;
13. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è il geom. Donato D'Alonzo a cui competerà l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;
14. copia della presente determinazione sarà trasmessa:
 - a) all'Ufficio Ragioneria per le azioni di competenza;
 - b) al Responsabile Unico del Procedimento;
 - c) All'addetto dell'Ufficio Segreteria.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 441 del 25/03/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore D'ALONZO DONATO in data 01/04/2020.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 441 del 25/03/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	721	1	415	ELETTROIDRAULICA SILVI SRL	55.857,98
2020	722	1	433	ELETTROIDRAULICA SILVI SRL	1.656,70

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **01/04/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 540

Il 02/04/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 400 del 01/04/2020 con oggetto: **Lavori di installazione di impianti fotovoltaici presso gli immobili destinati a scuole dell'infanzia in località Marina, Madonna della Pace, e Fonte Umano. Approvazione conto finale, c.r.e. e liquidazione rata di saldo alla Elettroidraulica Silvi s**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da D'ALONZO DONATO il 02/04/2020.