



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Registro Generale N. 551 del 28/04/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 145 del 11/04/2017

OGGETTO :

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della torre campanaria della collegiata di San Michele Arcangelo. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

Premesso che:

- nel territorio comunale si sono verificati eventi eccezionali o imprevedibili connessi agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni del Centro Italia nei giorni 24/08/2016 e 30/10/2016 che hanno interessato, nello specifico, la Torre Campanaria della Collegiata di San Michele Arcangelo;
- alla luce degli eventi sopra indicati, con deliberazione di G.M. n. 194 del 21/11/2016, sono stati incaricati il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di Protezione Civile e gli uffici comunali competenti all'adozione di tutti i successivi atti finalizzati alla messa in sicurezza della struttura campanaria al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità e la sicurezza pubblica;

Tenuto conto che, in particolare, è stato redatto verbale di somma urgenza per il ripristino ed eliminazione di pericolo ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di incarico per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo delle opere e rilascio di certificato di idoneità statica inerenti gli interventi di messa in sicurezza della Torre Campanaria e per l'esecuzione dei suddetti lavori;

Vista la deliberazione di G.M. n. 196 del 24/11/2016 con la quale sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175 commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 iscrivendo la somma di € 300.000,00 ai seguenti capitoli:

- Entrata cap. 2655.0 (fondi ministeriali) - Uscita cap. 11250.0;

Atteso che:

- con deliberazione di G.M. n.14 del 02/02/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza della Torre campanaria della Collegiata di S. Michele Arcangelo" per l'importo complessivo di € 300.000,00;
- con ordine di servizio n. 2 del 22/11/2016 sono stati affidati alla ditta Edilizia Polisini Fiorenzo s.r.l. con sede in Montorio al Vomano, ai sensi dell'articolo 163, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della torre Campanaria della Collegiata di San Michele Arcangelo nel Comune di Città Sant'Angelo, così come da progetto redatto dai professionisti incaricati con Ordine di servizio n. 1 del 22/11/2016;
- il contratto principale rep. n. 2336 stipulato in data 06/03/2017;
- con istanza pervenuta in data 29/03/2017 Prot. Gen. n. 7939, il Direttore dei Lavori, sentito il progettista ed il Responsabile Unico del Procedimento, ha fatto pervenire ai sensi dell'art. 161, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 21.125,10, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 218.744,49, e composta dei seguenti elaborati di perizia:
 1. Relazione tecnica;

2. Computo metrico estimativo;
3. Elenco prezzi unitari
4. Schema atto di sottomissione e verbale Nuovi Prezzi;
5. Relazione di calcolo ancoraggio a terra sistema tralicciato;
6. Quadro comparativo di raffronto
 - la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:
 - a) necessità di incrementare le aree da consolidare in seguito all'aggravamento del quadro fessurativo;
 - b) necessità di apportare modifiche alle tipologie di mattoni nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza competente;

Viso il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'Abruzzo protocollo 5216 del 07/04/2017 Cl. 34.16.10/25.1, rilasciato sul progetto di variante, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Preso atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto ai sensi dell'art. 161, 7° comma, del Regolamento ex d.P.R. n. 207/2010, all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 consentono di disporre di varianti in corso d'opera con giudizio di AMMISSIBILITÀ;

- l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;
- il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

A) Somme per lavori:

1) importo lavori al netto del ribasso	euro207.154,22
2) costo per la sicurezza dei cantieri	euro.....	11.590,27

Totale somme per lavori

	euro	<u>218.744,49</u>
--	------	-------------------

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) Imprevisti	euro	450,16
2) Spese tecniche CNPAIA compreso	euro	37.635,08
3) Spese per incentivazione art. 92 codice	euro	4.886,32
4) IVA su spese tecniche	euro	8.279,72
5) IVA su lavori 10%	euro	21.874,45
6) Contributo ANAC	euro	225,00
7) Supporto al r.u.p. verifica e validazione	euro	7.904,78
Totale somme a disposizione	euro	<u>81.255,51</u>

Totale complessivo euro
300.000,00

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 161, 9° comma prima parte, del d.P.R. n. 207/2010;

Visto l'art. 149, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il d.P.R. n. 207/2010;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della torre campanaria della collegiata di San Michele Arcangelo alle condizioni ante- sismi redatta dal direttore dei lavori arch. Cristina Santacroce, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale da euro 197.619,39 a euro 218.744,49;
2. di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro 300.000,00 suddiviso secondo il prospetto

riportato in premessa;

3. di dare atto che la somma di cui sopra è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2016 come segue:

Capitolo	11250	Descrizione	lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della torre campanaria della collegiata di S. Michela Arcangelo alle condizioni ante sismi (finanziamento ministeriale)
Articolo	0		
		Importo €	300.000,00

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. geom. Donato D'Alonzo;
8. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione a:
- Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi;
 - Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno di spesa;
 - Direttore dei Lavori;
 - Ufficio contratti per la stipula del contratto suppletivo;
 - Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto;
 - COR Abruzzo.

Letto e sottoscritto:

IL CAPO
SETTORE 5• - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
D'ALONZO DONATO

VISTO : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data.....28/04/2017.....

IL RESPONSABILE
SETTORE 2• FINANZA
(Dott. Fabrizio Nerone)

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.